Rapport de tests Laveurs d'yeux et Douches de sécurité

Haws EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA

Entreprise :

			Site			Equipement						Débit d'eau						Douche de sécurité		Laveur d'yeux						Douce combinée			Finalisation			
Bâtimen	**Lieu**	**Modèle**	**1.1** Le chemin d'accès à l'équipement est-il libre de tout obstacle ?	**1.2** L'équipement est marqué par une signalisation visible ?	**1.3** Aucun danger n'est présent à proximité de l'équipement ?	**2.1** L'équipement est-il propre et sans débris ?	**2.2** L'équipement est-il intact, sans dommages visibles ?	**2.3** L'équipement est-il en bon état et ne présente aucune fuite ?	**2.4** Les buses du laveur d'yeux sont-elles protégées ?	**2.5** L'actionneur est-il bien visible et facile d'accès ?	**2.6** La plaquette de contrôle est-elle présente et à jour ?	**3.1** L'eau coule-t-elle propre et claire ?	**3.2** L'eau s'écoule en 1 seconde ou moins après l'activation ?	**3.3** Le plein débit d'eau est-il atteint en 3 secondes ?	**3.4** La vanne reste ouverte sans être maintenue manuellement ?	**3.5** L'écoulement de l'eau peut-il durer 15 minutes ?	**3.6** Le cas échéant : Eau tiède entre 15 et 37°C ?	**4.1** La douche fournit plus de 60 litres par minute ?	**4.2** Le débit est-il uniformément réparti sur la surface au sol ?	**5.1** Les couvercles des laveurs d'yeux s'ouvrent-ils automatiquement ?	**5.2** Le laveur d'yeux débite-t-il au moins 6 litres par minute ?	**5.3** Hauteur du jet entre 100 et 300 mm de la buse ?	**5.4** Le débit est-il sûr, contrôlé et non blessant ?	**5.5** La laveur d'yeux peut-il rincer les deux yeux simultanément ?	**5.6** Suffisamment d'espace pour maintenir les yeux ouverts pour le rinçage ?	**6.1** Conforme aux exigences relatives des douches de sécurité (chapitre 4) ?	**6.2** Conforme aux exigences relatives aux laveurs d'yeux (chapitre 5) ?	**6.3** Maintient le débit requis lorsque les deux sont activés ?	**7.1** Le rapport de tests est-il complété ?	**7.2** Les problèmes identifiés ont-ils été signalés immédiatement ?	**7.3** Les écoulements d'eau ont-ils été nettoyés pour prévenir les risques de glissade ?	Télécharger des copies supplémentaires du formulaire de contrôle **Notes**

Testé par : _____ **Signature :** _____ **Date :** _____